



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTEVÃO COSTA RÊGO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - RR.

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, S/Nº, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - RR.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	PERÍODO		
			30 DIAS	60 DIAS	180 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 41.013,94	31,77%	30,21%	38,02%
			13.030,13	12.390,31	15.593,50
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.852,72	31,77%	30,21%	38,02%
			10.437,31	9.924,81	12.490,60
3.0	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.577,22	100,00%		
			4.577,22	-	-
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.374,31	100,00%		
			8.374,31	-	-
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 57.941,81	100,00%		
			57.941,81	-	-
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 126.357,55	60,00%	40,00%	
			75.814,53	50.543,02	-
7.0	COBERTURA	R\$ 50.632,63	30,00%	70,00%	
			15.189,79	35.442,84	-
8.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 70.282,57	50,00%	50,00%	
			35.141,29	35.141,28	-
9.0	PISOS	R\$ 60.463,66		80,00%	20,00%
			-	48.370,93	12.092,73
10.0	REVESTIMENTOS	R\$ 57.931,69			100,00%
			-	-	57.931,69
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 57.929,64			100,00%
			-	-	57.929,64
12.0	PINTURA	R\$ 67.250,37			100,00%
			-	-	67.250,37
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GERAL	R\$ 637,41	10,00%	60,00%	30,00%
			63,74	382,45	191,22
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS GERAL	R\$ 2.866,19	10,00%	60,00%	30,00%
			286,62	1.719,71	859,86
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL	R\$ 44.708,93	10,00%	40,00%	50,00%
			4.470,89	17.883,57	22.354,47
16.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.017,08			100,00%
			-	-	8.017,08
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.162,28			100,00%
			-	-	8.162,28
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI(R\$)		R\$ 700.000,00	225.327,64	211.798,92	262.873,44
TOTAL MENSAL (%)		100,00%	32,19%	30,26%	37,55%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 700.000,00	225.327,64	437.126,56	700.000,00
TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%	32,19%	62,45%	100,00%

MAYKSUEL DE JESUS
FREIRE MORAES -
ENGENHEIRO CIVIL -
CREA-AM 041689124-1
- 52909859215

Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL
- CREA-AM 041689124-1 -
52909859215
Dados: 2026.08.13 21:30:46
-04'00'