

Objeto: Pavimentação da Vicinal 03 - Iracema		Trecho:	EST. 0 - EST. 86 + 1,193		
IRA-155		Extensão:	1721,19 m		
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
ITEM	SERVIÇO	VALOR	MÊS		
			1	2	3
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	131.054,14	131.054,14	-	-
		100,00%	100,000%		
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	229.425,68	229.425,68	-	-
		100,00%	100,000%		
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	88.556,38	17.711,28	26.566,91	44.278,19
		100,00%	20,000%	30,000%	50,000%
1.4	TERRAPLENAGEM	127.661,22	12.766,12	76.596,73	38.298,37
		100,00%	10,000%	60,000%	30,000%
1.5	PAVIMENTAÇÃO	851.941,27	-	127.791,19	724.150,08
		100,00%		15,000%	85,000%
1.6	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS	724.041,23	-	724.041,23	-
		100,00%		100,000%	0,000%
1.7	DRENAGEM	146.128,33	-	102.289,83	43.838,50
		100,00%		70,000%	30,000%
1.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	186.151,84	-	-	186.151,84
		100,00%			100,000%
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)		2.484.960,09	390.957,22	1.057.285,89	1.036.716,98
TOTAL MENSAL (%)			15,7329%	42,5474%	41,7197%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			390.957,22	1.448.243,11	2.484.960,09
TOTAL ACUMULADO (%)			15,733%	58,280%	100,000%